

2019.06.15 –																			
2020.08.31.																			

FINANSZÍROZÁS ÜTEMEZÉSE

1. ütem:

Ideje: 2019.06.15. – 2019.12.31.

*Elszámolni kívánt támogatás összege: 10 %, azaz: **22 338 543 Ft***

Eredmény: elkészülnek kiviteli tervek, megvalósul a közbeszerzés, a kivitelező kiválasztásra kerül valamint az eszközök beszállítója. Az építési tevékenység megkezdődik. A projektmenedzsmenst felállításra kerül, megkezdődik a műszaki ellenőrzési tevékenység. A módszertani szakértő kiválasztása megtörténik. A nyilvánosság biztosítása megkezdődik.

2. ütem:

Ideje: 2020.01.01. – 2020.03.31.

*Elszámolni kívánt támogatás összege: 20 %, azaz: **44 677 086 Ft***

Eredmény:

Az építési tevékenység folytatódik, melynek minőségét a műszaki ellenőr felügyeli. A projektmenedzsmenst nyomon követi az előrehaladást. A módszertani szakértő a megvalósításban folyamatosan részt vesz.

3. ütem:

Ideje: 2020.04.01. – 2020.08.31.

*Elszámolni kívánt támogatás összege: 70 %, azaz: **156 369 802 Ft***

Eredmény:

Az építési tevékenység megvalósul. Az eszközök beszerzésre kerülnek. A műszaki ellenőr, projektmenedzsmenst és módszertani szakértő tevékenység is megvalósul. Az épület átadása megtörténik.”

az alábbi rendelkezés lép:

„TEVÉKENYSÉGEK ÜTEMEZÉSE

	2019	2020
--	-------------	-------------

Feladat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekt előkészítése 2019.01.07- 2019.03.18.	x	x	x																					
Pályázat benyújtása 2019.03.18 – 2019.03.18.			x																					
Pályázat döntés 2019. 06.04.- 2019. 06.04.-						x																		
Kiviteli tervek elkészítése 2019.06.15.- 2019.07.31.						x	x																	
Közbeszerzés: 2019.08.01.- 2019.10.31.								x	x	x														
Projektmenedzsment biztosítása 2019.06.15 – 2020.08.31.						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Építés 2019.11.01. – 2020.08.31.											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Műszaki ellenőrzés 2019.11.01. – 2020.08.31.											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Eszközbekbeszerzés 2020.04.01 – 2020.08.31.																x	x	x	x	x				

FINANSZÍROZÁS ÜTEMEZÉSE

1. ütem:

Ideje: 2019.06.15. – 2019.12.31.

Elszámolni kívánt támogatás összege: 10 %, azaz: 18 672 095 Ft

Eredmény: elkészülnek kiviteli tervek, megvalósul a közbeszerzés, a kivitelező kiválasztásra kerül valamint az eszközök beszállítója. Az építési tevékenység megkezdődik. A projektmenedzsment felállításra kerül, megkezdődik a műszaki ellenőrzési tevékenység. A módszertani szakértő kiválasztása megtörténik. A nyilvánosság biztosítása megkezdődik.

2. ütem:

Ideje: 2020.01.01. – 2020.03.31.

Elszámolni kívánt támogatás összege: 20 %, azaz: 37 344 190 Ft

Eredmény:

Az építési tevékenység folytatódik, melynek minőségét a műszaki ellenőr felügyeli. A projektmenedzsment nyomon követi az előrehaladást. A módszertani szakértő a megvalósításban folyamatosan részt vesz.

3. ütem:

Ideje: 2020.04.01. – 2020.08.31.

Elszámolni kívánt támogatás összege: 70 %, azaz: 130 704 663 Ft

Eredmény:

Az építési tevékenység megvalósul. Az eszközök beszerzésre kerülnek. A műszaki ellenőr, projektmenedzsment és módszertani szakértő tevékenység is megvalósul. Az épület átadása megtörténik.”

- **Határidő:** azonnal
- **Felelős:** Tímár Zoltán polgármester

Mikepércs, 2019. április 10.

dr. Vántus Tamás sk.
jegyző